

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 18155 din 16.12.2015, a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate comun nr. 18156 din 16.12.2015 al Direcției managementul proiectelor și dezvoltare regională și al Direcției economice;
- Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional;
- prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) punctul 10 și alin. (3) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Asumă demersurile și resursele necesare pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului „*Circuitul castrelor romane din județul Sălaj*”, în scopul asigurării funcționalității acestuia, cu respectarea duratei de implementare, având ca termen limită data de 30.06.2016.

Art. 2. Aprobă cheltuielile neeligibile necesare finalizării proiectului „*Circuitul castrelor romane din județul Sălaj*”, în valoare estimată de 370.000 lei, la care se adaugă TVA, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Modificarea duratei de implementare a proiectului „*Circuitul castrelor romane din județul Sălaj*” prevăzută în contractul de finanțare nr. 3389/26.10.2012, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, va face obiectul unui act adițional încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:


- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marcu



Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia

În data de 10.12.2015, Autoritatea de Management pentru POR - MDRAP a emis *Instrucțiunea nr. 144 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.*

Conform acestei instrucțiuni „Toate contractele cuprinse în «Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013», vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)”.

Consiliul Județean Sălaj intenționează să solicite o extensie a duratei de implementare pentru proiectul „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, până în 30.06.2016, având în vedere următoarele **considerente**:

- întârzieri în achiziția contractelor de servicii și a contractului de execuție lucrări datorită unor contestații repetate, invalidate, în final, de către instanțele competente;
- întârzieri pe parcursul execuției din cauza condițiilor meteorologice (suspendarea lucrărilor în perioada de iarnă și ritm lent în perioadele caracterizate de ploi și temperaturi reduse)
- întârzieri datorită necesității adaptării soluțiilor din PT la condițiile din teren prin lucrări apărute în urma dezvelirii unor sit-uri arheologice și având în vedere că cea mai mare parte a obiectivelor propuse pentru restaurare au fost la nivelul sau sub nivelul solului, datând de mai bine de 2000 de ani;
- acțiunile unor cetățeni din localitatea Buciumi, care utilizau, fără drept legal, porțiuni din terenul aferent Castrului roman și care au determinat Autoritatea Contractantă la inițierea unor demersuri în instanță (Ordonanța Președințială nr. 756/19 martie 2015), generând însă întârzieri în execuția lucrărilor.

Stadiul actual al lucrărilor

Conform ultimului certificat de plată aferent lucrărilor efectuate în luna noiembrie, stadiul valoric al lucrărilor cumulate până la această dată este de peste 96 % din totalul valorii contractului de execuție a lucrărilor.

În urma verificării cu caracter de pre-recepție, din 08.12.2015, s-a constatat că o parte din lucrări nu sunt încă finalizate, iar pentru unele din lucrări sunt necesare acțiuni de remediere.

În aceste condiții, este necesară **prelungirea contractului de finanțare** pentru proiectul „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj” până în 30.06.2016 și asumarea tuturor

demersurilor în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, în scopul asigurării funcționalității acestuia. Pentru finalizarea în bune condiții a proiectului menționat, estimăm necesitatea unor cheltuieli neeligibile care se încadrează în valoarea de 370.000,00 lei, fără TVA, cu precizarea că, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, cheltuielile necesare pentru susținerea financiară a proiectului pot fi reduse substanțial, Antreprenorul asigurând finalizarea lucrărilor până în 31 decembrie 2015.

Precizăm că valoarea estimată, de 370.000,00 lei, fără TVA, pentru cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, posibil a fi efectuate în anul 2016, se încadrează în valoarea rămasă neutilizată, alocată pentru cheltuielile neeligibile din acest proiect și aprobată prin H CJ 153/23.12.2011 *privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”*.

Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) punctul 10, precum și alin. (1) lit. f) și ale art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind **asumarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia.**

PRESEDINTE,
ROMANIA
Tiberiu Marc
PRESEDINTE
CONSILIUL JUDETEAN SĂLAJ

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia

Luând în considerare numărul mare de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, pentru care există riscul de a nu fi finalizate până în 31.12.2015 (data la care se încheie perioada de programare), Autoritatea de Management pentru POR - MDRAP a emis, în **10.12.2015, Instrucțiunea nr. 144 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.**

Conform acestei instrucțiuni, „Toate contractele cuprinse în «Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013», vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)”.

Consiliul Județean Sălaj intenționează să solicite o extensie a duratei de implementare pentru proiectul „**Circuitul castrelor romane din județul Sălaj**”, **până în 30.06.2016**, având în vedere **următoarele considerente:**

- întârzieri în achiziția contractelor de servicii și a contractului de execuție lucrări datorită unor contestații repetate, invalidate, în final, de către instanțele competente;

- având în vedere că cea mai mare parte a lucrărilor, prin natura lor, sunt lucrări de exterior, condiționate inevitabil de evoluția temperaturilor din sezonul rece, la solicitarea justificată a Antreprenorului, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, specifice perioadei de iarnă, execuția lucrărilor a fost sistată în intervalul 05.01.2015-05.02.2015;

- perioade mari de timp alocate execuției proiectului care au fost caracterizate de condiții nefavorabile desfășurării activităților în șantierele deschise (ploi și temperaturi reduse) specifice anotimpului de toamnă și primăvară ceea ce a determinat un ritm lent de activitate și inevitabile întârzieri;

- datorită faptului că cea mai mare parte a obiectivelor propuse pentru restaurare au fost la nivelul sau sub nivelul solului, datând de mai bine de 2000 de ani, au fost necesare o serie de lucrări apărute în urma dezvelirii unor sit-uri arheologice, care au determinat timpi suplimentari de execuție;

- în localitatea Buciumi, au avut loc o serie de acțiuni ale unor cetățeni, care utilizau, fără drept legal, porțiuni din terenul aferent Castrului roman Buciumi. Aceste acțiuni au determinat Autoritatea Contractantă la inițierea unor demersuri în instanță (Ordonanța Președințială nr.756/19 martie 2015), generând însă întârzieri în execuția lucrărilor la acest obiectiv mai mari de 3 luni.

Stadiul actual al lucrărilor

Conform ultimului certificat de plată aferent lucrărilor efectuate în luna noiembrie, stadiul valoric al lucrărilor cumulate până la această dată este de peste 96 % din total valoare contract de execuție lucrări.

Ca urmare, Autoritatea contractantă a organizat, în 08.12.2015, o verificare în teren a lucrărilor executate, care s-a constituit într-o **pre-recepție**, prilej cu care s-a constatat că o parte din lucrări nu sunt încă finalizate, iar pentru unele din lucrări sunt necesare acțiuni de remediere.

În aceste condiții, este necesară extensia contractului de finanțare pentru proiectul "*Circuitul castrelor romane din județul Sălaj*" până în 30.06.2016 și asumarea tuturor demersurilor în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, în scopul asigurării funcționalității acestuia. Pentru finalizarea în bune condiții a proiectului menționat preconizăm necesitatea unor cheltuieli neeligibile care se încadrează în valoarea estimată, de 370.000 lei, cu precizarea că, într-o abordare realistă, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, cheltuielile necesare pentru susținerea financiară a proiectului pot fi reduse substanțial, Antreprenorul asigurând finalizarea lucrărilor până în 31 decembrie 2015.

Precizăm că prin H CJ 153/23.12.2011 *privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”*, a fost aprobată suma de 1.001.962,25 lei pentru cheltuieli neeligibile. Valoarea rămasă neutilizată din această sumă depășește valoarea estimată de 370.000,00 lei pentru posibile cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului în anul 2016. Menționăm că nefinalizarea la timp a tuturor indicatorilor și neîndeplinirea integrală a obiectivelor atrage sancțiunea descalificării ca eligibile și a cheltuielilor deja rambursate.

De asemenea, menționăm că, la dispoziția Autorității Contractante, județul Sălaj se află garanția de bună execuție a lucrărilor constituită prin Poliță de asigurare emisă de către SC Carpatica Asig SA în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv în valoare de 2.702.440,83 lei.

Având în vedere cele enunțate anterior, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) punctul 1, precum și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Catița Crihan



DIRECTOR EXECUTIV,

Leontina-Lucica Marușca

